

LISTA DE VERIFICACIÓN PRE-ENTREGA



INFORMACIÓN DEL INSPECTOR

Inspeccionado Por: _____ Firma: _____
 Distribuidor: _____ Fecha Instalada: _____
 Cliente: _____ Fecha Inspeccionada: _____

1. INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Model de Gancho: _____
 No. de Serie del Gancho: _____
 No. de Identificación Chasis: _____
 Marca y Modelo de Chasis: _____
 PBV Chasis: _____
 Cabina a Centro de eje (o ejes): _____
 Chasis Después del Ultimo eje: _____

Distancia libre atras de cabina hasta el centro del eje trasero (o centro de ejes traseros). Distancia del centro del ultimo eje trasero hasta la parte posterior del bastidor del gancho.



Marca de Toma de Fuerza: _____
 Modelo de Toma de Fuerza: _____
 No. de Serie Toma de Fuerza: _____
 % de Toma de Fuerza de RPM del Motor: _____
 Marca de Bomba de Aceite: _____
 Modelo de Bomba de Aceite: _____
 No. de serie de Bomba: _____

2. INSTALACIÓN AL CHASIS

¿Hubo problemas con la instalación? SI NO

En caso que si, explique: _____

Todos los tornillos revisados por tirantez apropiado.
 Por Favor incluye fotos del gancho instalado sobre el camión.
 Asegura que incluye por lo menos una foto de cada lado del chasis/gancho.

3. MANDOS DE CONTROL

Los mandos de control operan fácilmente del asiento del chofer.

Los movimientos de los mandos son correctos según las instrucciones de instalación.

4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO

Nivel de aceite correcto en el tanque, según las instrucciones de instalación.

Revisarlo por fugas de aceite.

¿Hay ruido anormal durante operación? SI NO

En caso que si, explique: _____

Con motor operando @ 1,000 RPM, anota la siguiente información:

Tiempo de ciclo en modo de volteo: _____ Segundos subir _____ Segundos bajar

Tiempo de ciclo en modo de cargar/descargar: _____ Segundos Descargar _____ Segundos Cargar

Presión del filtro: _____ PSI

Presión principal, control en neutral : _____ PSI

Presión de alivio principal al extender el cilindro
del brazo deslizante (extensión completa): _____ PSI

Presión de alivio principal al extender los
cilindros de levante (extensión completa): _____ PSI

NOTA: Conecta el indicador de presión a la conexión indicada en el portal entrada de la válvula hidráulica (consulta por parte No. 10P37, el accesorio que se encuentra del dibujo del circuito del sistema hidráulico en la sección de partes del Manual de Partes y Operaciones).

5. OPERACIÓN

Gancho deslizante opera libremente.

El brazo deslizante no puede ser extendido o retraído cuando el gancho está en posición de volteo, o cuando el punto de pivote está inclinado para descargar. Los dos ganchos de seguridad están completamente conectados.

Manual de Partes & Operación está dentro de la cabina.

Lubrica gancho/brazo deslizante y engrasa todos los engrasadores según instrucciones de instalación.

6. CALOMANÍAS

Todas las calcomanías de seguridad y del producto deben ser instaladas según los dibujos de colocar calcomanías (se encuentra en la portada o página trasera del Manual de Partes y Operación).

Comentario Adicional: _____

**COMPLETE ESTE FORMULARIO Y GUARDE EN SU COMPUTADORA, MANTENGA UNA.
COPIA Y FAX (515-313-4426) O CORREO ELECTRONICO (sales@swaploader.net)**

1800 NE Broadway Ave., Des Moines, IA 50313 • www.swaploader.com • Toll Free: 888-767-8000